

Stavba: Voľnočasový areál s multifunkčným využitím Lamač

Záznam z 11. kontrolného dňa stavby konaného 15.07.2014

Prítomní – za gen. projektanta:	ospravedlnený
za zhotoviteľa:	p. Stromko,
za objednávateľa:	pp. Šramko, Rychtáriková, p. Kratochvílová – TDI

Kontrolný deň sa začal obhliadkou stavby. Práce pokračujú v súlade s novým harmonogramom, ktorý je súčasťou dodatku k zmluve o dielo. Objednávateľ potvrdil, že MPA RV SR ako riadiaci orgán súhlasí so zmenou projektovej dokumentácie z dôvodu zmeny svietidiel a nutnej úpravy po odstránení tenisovej steny. Je teda možné kontinuálne pokračovať v pokládke káblov osvetlenia a základov pre osvetľovacie stožiare vo výkopoch pri opornom múriku.

Zhotoviteľ dokončil betonáž oporného múriku z debniacich tvárnic, ktorý ukončil malým betónovým vencom pre estetickjší vzhľad.

V parkovej časti je opravené napojenie jedného kamienkového chodníka na asfaltový chodník pozdĺž Studenohorskej. sú vyrovnané trávnaté plochy po výkopoch a zásypoch trasy vodovodného potrubia a je zasiaty trávnik. Taktiež je definitívne ukončené osadenie pedálového kolotoča na detskom ihrisku vrátane úpravy bezpečnostnej zóny.

Drenážne potrubie – odvodnenie je položené v upravenej trase výkopu, aby sa čo najviac zachoval koreňový systém blízkeho stromu. Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou je zapojená vodovodná prípojka pre napájanie pitnej fontánky.

Vzhľadom k tomu, že práce pokračujú kontinuálne a presne podľa projektovej dokumentácie, a v súčasnosti už aj bez obmedzenia prác, ktoré boli dotknuté zmenou, dohodli sa prítomní na nasledujúcom kontrolnom dni o dva týždne. V prípade nevyhnutnosti sa na stavbe uskutoční operatívne stretnutie projektanta, zhotoviteľa a TDI.

Úlohy z kontrolného dňa neboli uložené.

Najbližší KD sa uskutoční 29.07.2014 o 8,00 hod.

Zapísala: Kratochvílová

Stavba: Voľnočasový areál s multifunkčným využitím Lamač

Záznam z 12. kontrolného dňa stavby konaného 29.07.2014

Prítomní – za gen. projektanta: p. Balaš
za zhotoviteľa: p. Stromko
za objednávateľa: p. Šramko
p. Kratochvílová – TDI

Kontrolný deň sa začal obhliadkou stavby. Práce značne pokročili a sú už osadené aj mnohé hracie prvky. Stav rozpracovanosti jednotlivých objektov je k dnešnému dňu nasledovný:

- SO 01.1 – viacúčelové ihrisko 1: zemné práce takmer dokončené, vytýčenie stavby, základy pod oporný múrik, odvodnenie, montáž oporného múrika, drenáže, podkladné vrstvy pod tartan, konštrukcia oplatenia
- SO 01.2 – viacúčelové ihrisko 2: zatiaľ len demontáž jestvujúceho mantinelu
- SO 01.3 – fitness zóna: zemné práce, dodávka a osadenie všetkých športových prvkov – chýba už len osadenie rohoží a zatravnenie
- SO 01.4 – opičia dráha: zatiaľ bez realizácie, problematika riešená v texte
- SO 01.5 – detské ihrisko: ukončené
- SO 02 – spevnené plochy a komunikácie: objekt takmer dokončený, chýba malá časť asfaltovania chodníkov, po ktorých ešte prechádzajú stavebné mechanizmy, chodníky v parkovej časti sú ukončené
- SO 03.1 – sadové a terénne úpravy: úprava terénu, založenie trávnik, chýba zatiaľ výsadba stromov a nízkeho živého plotu pri ihrisku
- SO 03.2 – mobiliár a úprava múrika: dodávka a montáž parkových lavičiek a časti smetných košov, úprava múrika takmer dokončená
- SO 03.3 – rozvod vody: objekt takmer ukončený, chýba len pitná fontánka a s tým súvisiace armatúry
- SO 04 – vonkajšie osvetlenie: zemné práce a uloženie káblov.

Medzi kontrolnými dňami sa uskutočnilo samostatné rokovanie sa účasti projektanta tejto časti stavby a dodávateľa hracej zostavy „opičia dráha“ (objekt SO 01.4) a následne aj rokovanie s generálnym projektantom, aby sa optimálne vytýčil terén pre osadenie jednotlivých hracích prvkov, ktoré nemajú spoločný základ. Osadenie prvkov bolo v teréne reálne vytýčené, pričom sa maximálne brala do úvahy konfigurácia terénu.

Ďalšiu hraciu zostavu v tomto objekte OPBK vylúčilo ako neoprávnený výdavok, a nebude sa osádzať, pričom však zemné práce pre realizáciu zostali. Pri vytýčení terénu sa zistil výrazný a dominantný koreňový systém jedného topola v tomto mieste, ktorého prerušenie by mohlo ohroziť jeho stabilitu. Po konzultácii tejto problematiky s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku objednávateľ potvrdil, že pre zachovanie vzrastlého zdravého stromu je možné v mieste dominantného koreňa výkop a štrkový obsyp v nevyhnutnej miere „obísť“, nakoľko zostava sa nebude osádzať a je minimálny predpoklad, že by sa v budúcnosti dodatočne osadila na účet MČ Lamač, nakoľko cena dodávky a montáže vrátane DPH je viac ako 20 tisíc eur. Predpokladá sa, že pôjde asi o 1.5 m3 výkopu a zasypu a táto časť prác nebude fakturovaná.

Vzhľadom k tomu, že práce teraz pokračujú rýchlo a bez prerušovania, bude kontrolný deň opäť o týždeň.

Najbližší KD sa uskutoční 05.08.2014 o 8,00 hod.

Zapísala: Kratochvílová

Stavba: Voľnočasový areál s multifunkčným využitím Lamač

Záznam z 13. kontrolného dňa stavby konaného 05.08.2014

Prítomní – za gen. projektanta:	p. Balaš
za zhotoviteľa:	p. Stromko
za objednávateľa:	p. Šramko
	p. Kratochvílová – TDI

Práce od predchádzajúceho kontrolného dňa takmer nepokročili pre mimoriadne daždivé počasie. Extrémne lejaky tiež spôsobili, že niektoré úseky chodníkov v parkovej časti sú výraznými prúdmi vody vyplavované. Chodníky sú realizované vrstvením a následným zhutňovaním viacerých vrstiev štrkodrite rôznej frakcie, pričom posledná vrstva je frakcia veľkosti 0 – 4 mm. Tým, že chodníky sa nepoužívajú a prirodzenou prevádzkou stále nezhutňujú, dochádza k vyplavovaniu najmenších prachových častíc kameniva. Zhotoviteľ upozornil na tento problém, nakoľko chodníky už viackrát upravoval a dopĺňal. Prítomní ukončené a poškodené chodníky skontrolovali priamo na stavbe a generálny projektant prisľúbil obhliadku tejto časti stavby projektantom špecialistom.

Pôvodná výsadba v parku, ktorá nebola stavbou dotknutá, pôsobí spustnuto a je potrebné jej ošetrovanie, najmä vyčistenie zaburinených kríkových plôch.

Pri priaznivom počasí sa do konca tohto týždňa (32.) ukončia podkladové vrstvy pod tartan, ktorý by sa budúci týždeň mohol položiť. Pokládka záleží taktiež od počasia.

Objednávateľ oznámil, že v najbližších dňoch uskutočnia zástupcovia OPBK priebežnú kontrolu stavby a oprávnenosti vyfakturovaných prác a požiadal zhotoviteľa o súčinnosť.

Najbližší KD sa uskutoční 19.08.2014 o 8,00 hod.

Zapísala: Kratochvílová

Stavba: Voľnočasový areál s multifunkčným využitím Lamač

Záznam z 14. kontrolného dňa stavby konaného 19.08.2014

Prítomní – za gen. projektanta:	pp. Balašová, Balaš
za zhotoviteľa:	p. Stromko
za objednávateľa:	p. Šramko
	p. Kratochvílová – TDI

Kontrolný deň sa začal obhliadkou stavby. Práce na jednotlivých objektoch finišujú, resp. sú už ukončené. Najmenej realizovaný je objekt verejné osvetlenie, ktorý bol predmetom posudzovania zmeny a dôvodom na dvojnásobné predĺženie lehoty stavby a objekt hokejbalového ihriska, ktorý nebol prístupný, pokiaľ sa nevykonali iné predchádzajúce práce.

V týchto dňoch sa ukončuje montáž tzv. opičej dráhy, realizujú sa tartanové povrchy viacúčelového ihriska a pripravuje sa hokejbalové ihrisko na montáž mantinelov.

Mimo konania kontrolného dňa bol na stavbe projektant špecialista na komunikácie, ktorý prezrel chodníky v parkovej časti, realizované presne podľa projektovej dokumentácie a nemá voči realizácii zvláštne výhrady. Vzhľadom k tomu, že objednávateľ nie je spokojný s konečnou úpravou, resp. sa obáva ďalšieho vyplavovania poslednej malej frakcie kameniva, žiada do najbližšieho kontrolného dňa o stanovisko generálneho projektanta.

Taktiež sa na stavbe uskutočnil monitoring pracovníkov OPBK, výsledok ktorého je v zápise zaznamenaný slovami: „Na mieste kontroly v projektovom území neboli identifikované žiadne nedostatky“. Mimo záznamu bol objednávateľ a príjemca NFP upozornený na poškodenú (popísanú vandalmi) informačnú tabuľu o poskytnutí prostriedkov z EÚ s tým, že tabuľu je potrebné vyčistiť a v prípade, že to nebude možné, tak je ju potrebné vymeniť.

Najbližší KD sa uskutoční 02.09.2014 o 8,00 hod.

Zapísala: Kratochvílová



Mestská časť Bratislava - Lamač

Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava 47

Bratislavský samosprávny kraj

Odbor SORO pre OPBK

Na vedomie: Ing. Marta Jonášová

Sabinovská 16

820 05 Bratislava

Naše číslo: OR-2014/797/ŠTARK-4389

V Bratislave, dňa 15.07.2014

Vec: Predloženie Žiadosti o platbu č. 3


Na základe podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „Voľ'nočasový areál s multifunkčným využitím – LAMAČ“ a s kódom ITMS 2231012005701, predložený v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPBK/2012/1.1/09 Vám predkladáme Žiadosť o platbu č.3 k tomuto projektu:

1. Formulár ŽoP
2. Zoznam deklarovaných výdavkov
3. Faktúra č. 21410068 a jej prílohy
4. Faktúra č. 21410097 a jej prílohy
5. Fotodokumentácia na CD
6. Čestné vyhlásenie

S pozdravom

Ing. Peter Šramko

starosta





Mestská časť Bratislava - Lamač

Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava 47

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
ODBOR SORO PRE OPBK
Mgr. Marek Brinzík
Sabinovská 16
820 05 Bratislava

Bratislavský samosprávny kraj
Odbor SORO pre OPBK
Mgr. Marek Brinzík
Sabinovská 16
820 05 Bratislava

STAR - 2014/1049/Čuch - 4715



Bratislava 4.8.2014

Vec: Predloženie Monitorovacej správy č. 3

Na základe podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „Voľnočasový areál s multifunkčným využitím - LAMAČ“ a s kódom ITMS 22310120057, predložený v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPBK/2012/1.1/09 Vám predkladáme Monitorovaciu správu č. 3 k tomuto projektu.

1. Formulár monitorovacej správy
2. Fotodokumentácia

S pozdravom



Ing. Peter Šramko
starosta

07

Dodávateľ: IČO 17055369
MATEP, spol. s r.o.

FAKTÚRA č. 21410061
Konštantný symbol 8

Odberateľ: IČO 00603414

Príbylinská 2
831 04 Bratislava
IČO 7020387218 IČ DPH SK7020000801

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 2374438751/0200
IBAN SWIFT: SK9402000000002374438751 SUBASKBX

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Sídlo: Príbylinská 2, 831 04 Bratislava
Štatutár: 13-7 Zakazka: 0

Mestská časť Bratislava - Lamač

Majorská panská námestie 9
831 03 Bratislava 47

Objednané dňa
Objednávací list č.

Tel. Fax
IČO IČ DPH

Forma úhrady: PR
Spôsob dopravy:

Datum splatnosti: 08.06.2014
Datum vyhotovenia: 09.04.2014
Daňová povinnosť: 31.03.2014
Datum dodania: 31.03.2014

Fakturuje Vám

Počet MJ Cena MJ %DPH Zľava Celkom

Výhľad Zmluvy o diele č. 29/2013/1 a odsúhlaseného súhlasu vykonaných prác za stavebné práce
na reštauráciu stavby: Výmenný areál s multifunkčným využitím - Lamač
Výhľadový výkaz


1 000 500 37 298,90 20% 44 758,68

Celkom k úhrade EUR 44 758,68

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
1. stavba 20%	37 298,90	7 459,78	44 758,68
celkom	37 298,90	7 459,78	44 758,68

Príloha k faktúre: IČ DPH: 0000000000

IČO 17055369 IČ DPH SK7020000801



Príloha

Príloha

Text	Ma dat	Dať	Čiastka
stavebné práce	311001	602010	37 298,90
DPH 20%	311001	343021	7 459,78

Zaučtoval: Navrátilová Agata

Navrátilová Agata E-mail: matep@matep.sk
Telefón: 00421-2-4487 1443, 00421-2-4487 1456, 00421-2-4487 1459 Fax: 00421-2-4487 1322

#0020387218 - príloha k faktúre - MRP - Company s.r.o. - P.O. BOX 61, 977 01 B. čadca


KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 17.2.-31.3.2014

Nazov stavby: Voľnočasový areál Lamač JKSO
 Název objektu: Stavebný rozpočet celkom EČO
 Mesto: Lamač
 IČO: IČO DPH
 Objednávateľ:
 Projektant:
 Zhotoviteľ: MATEP s.r.o. Bratislava IČO: 17055369 IČO DPH: 2020332215
 Spoločnosť: Sťahova
 Rozpočet číslo: Dňa: 31.03.2014

Náklady čerpania v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV (Dodávky)	0,00	8	Práca bezčas	0,00
2	Montáž	37 298,90	9	Bezpevnosť pod	0,00
3	PSV (Dodávky)	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00
5	"M" (Dodávky)	0,00			0,00
6	Montáž	0,00			0,00
7	ZRN (r. 1-6)	37 298,90	12	DN (r. 8-11)	0,00
8	Práca	0,00	21	Kompi. činnosť	0,00
Projektant				D	Celkové náklady
				23	Súčet 7, 12, 18-22
				24	DPH (20,21% z 37298,90)
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)
				E	Prípochty a odpočty
				26	Dodávky objednávateľa
				27	Kázava odozka
				28	Zvýhodnenie



042 1 124 44 708,00
 2014 31 17055369

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 17.2.-31.3.2014

Stavba: Voľnocasový areál Lamač

Objekt: Stavebný rozpočet celkom

Objednávateľ

Zhotoviteľ: MATEP s.r.o. Bratislava

Miesto: Lamač

Spracoval: Sršňová

Dátum: 31.3.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavované [MJ]	Prestavované
SO 01.1 - Viacúčelové ihrisko 1											
							31 589,177		0,000		0,000
Práce a dodávky HSV											
							31 401,017		0,000		0,000
Zemné práce							25 962,937		0,000		0,000
1	R	1	Odstánenie tráv a trstia s príslušným prumieščením a s ukladaním na hromady do výšky pri celkovej ploche nad 1000 do 10000m2	m2	1 144,000	0,160	183,040	0,00000	0,000	0,000	0,000
2	R	2	Odstánenie asfaltového podkladu alebo krytya trpezovaním v ploche nad 500 m2 priu nad 750 mm hr 50 mm. 0,127001	m2	675,000	3,990	2 693,250	0,00000	0,000	0,000	0,000
3	R	3	Odkopávka a prekopyvka nezapažená v hĺbke 3 nad 100 do 1000 m3	m3	400,400	2,470	988,988	0,00000	0,000	0,000	0,000
4	R	4	Odkopávky a prekopyvky nezapažené. Príplatok k cenám za hĺbku 3 nad 1000 m3	m3	400,400	0,700	280,280	0,00000	0,000	0,000	0,000
5	R	5	Výkop zárezov v hĺbkach 3 do 1000 m3	m3	556,608	3,420	1 903,599	0,00000	0,000	0,000	0,000
6	R	6	Výkopový zárezov. Príplatok k cenám za hĺbku 3 nad 1000 m3	m3	556,608	0,720	400,758	0,00000	0,000	0,000	0,000
12	R	12	Vodorovné premiestnenie výkopku do spevnenej cesty, horniny hr 1-4 do 15000 m	m3	1 039,863	6,400	6 655,123	0,00000	0,000	0,000	0,000
13	R	13	Vodorovné premiestnenie výkopku do spevneného cesty, horniny hr 5-14 príplatok k cene za hĺbku 3 nad 1000 m3	m3	201,000,000	0,750	150,750	0,00000	0,000	0,000	0,000
14	R	14	Nakladanie rúšňového výkopku z hornin hr 1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 096,863	2,000	2 193,726	0,00000	0,000	0,000	0,000
15	R	15	Ukladanie výkopu na sklady nad 1000 m3, horniny m3	m3	915,000	0,020	18,300	0,00000	0,000	0,000	0,000
16	R	16	Príplatok k cenám za hĺbku 3 nad 1000 m3, horniny hr 1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 096,863	2,500	2 742,158	0,00000	0,000	0,000	0,000

Strana 1 z 1

Č.	KČÚN	Kód položky	Popis	MJ	Výčet	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavane [M.J.]	Prestavane
Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
46	R	46	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	88,000	10,100	888,800	0,00000	0,000	0,000	0,000
47	R	47	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,080,000	0,330	1,016,400	0,00000	0,000	0,000	0,000
48	R	48	Vnútrostavenskova doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	88,000	8,450	743,600	0,00000	0,000	0,000	0,000
49	R	49	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	88,000	3,560	313,280	0,00000	0,000	0,000	0,000
50	R	50	Poplatok za skladovanie - balumetovne zmesi uhľovného dreva, dechtové výrobky (17 05) ostatné	t	88,000	27,000	2,376,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
Ostatné investičné náklady											
53	R	53	Náklady na vyúčenie stavby	kpl	1,000	100,000	100,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
Práce a dodávky PSV											
Konštrukcie doplnkové kovové											
68	R	68	Demontáž oplošenia korytničky na oceľové stĺpiky - výšky nad 1 do 2 m - 0,004900t	m	112,090	1,689	188,160	0,00000	0,000	0,000	0,000
SO 01.2 - Viacúčelové ihrisko 2											
Práce a dodávky HSV											
Ostatné konštrukcie a práce-búranie											
116	R	14	Demontáž ješty maríneta	m2	122,400	5,300	648,720	0,00000	0,000	0,000	0,000
119	R	17	Vnútrostavenskova doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	1,958	8,450	16,545	0,00000	0,000	0,000	0,000
SO 02 - Spevnené plochy a komunikácie											
Práce a dodávky HSV											
1 - ZEMNE PRACE											

C	KUN	Kód položky	Popis	M.	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hodnota jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavane [MJ]	Prestavane
180	R	1	Kozubratie diaľnic pre chodcov z betónu - dojazd do jednotky	m2	15 290	2 320	35 264	0.00000	0.000	0.000	0.000
181	R	2	Odstranenie podkáblov alebo krytov zverých tr. 00-50 cm - nad 700 m2	m2	1 252.596	0.930	1 177.714	0.00000	0.000	0.000	0.000
182	R	3	Vyrábanie kraníkov alebo obrubníkov stojných	m	96.180	1.810	174.086	0.00000	0.000	0.000	0.000
183	R	4	Dčasné zaistenie káblov do 3 káblov	m	17.610	7.250	127.673	0.00000	0.000	0.000	0.000
184	R	5	Odkopávky a preropávky rozpaží v horn. tr. - nad 100 m3	m3	65.702	3.110	204.333	0.00000	0.000	0.000	0.000
186	R	7	Pripálok na stĺžoch vykopávky v blokoch, pozdĺž vodovodu	m3	4.352	0.900	3.917	0.00000	0.000	0.000	0.000
187	R	8	Vodovodné premostenie, výkopko do 500 m, horn. tr. 1-4	m3	65.702	1.550	101.838	0.00000	0.000	0.000	0.000
188	R	9	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	65.702	5.500	361.361	0.00000	0.000	0.000	0.000
189	R	10	Uloženie sypaniny na dočasnú sklادku	m3	65.702	0.750	49.277	0.00000	0.000	0.000	0.000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRACE											
207	R	28	Odstranenie mŕtvice z povrchu krytu alebo poškodeného alebo živého	m2	636.800	0.120	76.416	0.00000	0.000	0.000	0.000
208	R	29	Vodor. oprava suty po suchu do 50 m	t	16.440	5.700	93.708	0.00000	0.000	0.000	0.000
209	R	30	Vodor. údržba suty po suchu do 1 km	t	118.634	0.130	15.423	0.00000	0.000	0.000	0.000
210	R	31	Pripálok za každý ďalší 1 km suty na sklادku do Zohora	t	3 565.023	0.240	855.606	0.00000	0.000	0.000	0.000
211	R	32	Nakladanie suty na opravny priestelok	t	130.069	3.510	456.528	0.00000	0.000	0.000	0.000
SO 03.2 - Mobilár a oprava muríka											
Úprava múrika											
262	R	17	Rezanie betónu - hrúbka múra 30 cm	m	0.000	73.000	0.00000	0.00000	0.000	0.000	0.000
263	R	18	Výburanie muríka	m3	1.500	24.000	36.000	0.00000	0.000	0.000	0.000
264	R	19	Odvoz a likvidácia suty	m3	1.500	86.000	129.000	0.00000	0.000	0.000	0.000
265	R	20	Očistenie múrika oblie uvoľnených častí a dokladie kartacovanie	m2	307.000	2.470	759.290	0.00000	0.000	0.000	0.000
Celkom											
							37 298,901		0.000		0.000



Dodávateľ: IČO: 17055369
MATEP, spol. s r.o.

FAKTÚRA č. 21410068

Konštantný symbol: 8

Odberateľ: IČO: 00603414

Pribylinská 2
831 04 Bratislava
DIČ: 2020332215 IČ DPH: SK7020000801

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2374438751/0200
IBAN/SWIFT: SK9402000000002374438751 / SUBASKBX

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
oddiel Sro, vložka č. 923/B
Stredisko: 1337 Zákazka: 0

Mestská časť Bratislava - Lamač

Malokarpatské námestie 9
841 03 Bratislava 47

Objednané čísla:
Dodací list č.:

Tel.: Fax:
DIČ: IČ DPH:

Forma úhrady: PP
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 05.07.2014
Dátum vyhotovenia: 06.05.2014
Daňová povinnosť: 30.04.2014
Dátum dodania: 30.04.2014

kturujeme Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
zmysle Zmluvy o dielo č. 29/2013/1 a odsúhlaseného súpisu vykonaných prác za stavebné práce pri realizácii stavby " Voľnočasový areál s multifunkčným využitím - Lamač "	1,000	sub	16 969,14	20%		20 362,97
v celkovej výške:						

Celkom k úhrade EUR **20 362,97**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	16 969,14	3 393,83	20 362,97
Súčet	16 969,14	3 393,83	20 362,97

Pozor zmena IČ DPH !!!!!

Od 1.1.2014 nové IČ DPH: SK7020000801



Prevzal:


Dňa:

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-30.4.2014

Názov stavby	Voľnočasový areál Lamač	JKSO	
Názov objektu	Stavebný rozpočet celkom	ECO	
		Miesto	Lamač
		ICO	IC DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ	MATEP s.r.o. Bratislava	17055369	2020332215
Spracoval	Sršňová		
	Rozpočet číslo	Dňa	30.04.2014

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	1 042,40	8	Práce cezčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	15 926,74	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostavby, doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		16 969,14	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant							D Celkové náklady		
Datum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	16 969,14
Objednávateľ							24	DPH 20,00 % z 16969,14	3 393,83
							25	Cena s DPH (r. 23-24)	20 362,97
							E Prípochy a odpochy		
Datum a podpis				Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ							27	Klzáva doložka	0,00
							28	Zvýhodnenie + -	0,00
Datum a podpis				Pečiatka					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestávané [MJ]	Prestávané
SO 03.2 - Mobiliár a úprava múrika											
							2 050,870		0,000		0,000
Úprava múrika											
266	R	21	Zrezanie - úprava po pôvodnom zábradlí	m	265,000	3,150	834,750	0,00000	0,000	0,000	0,000
267	R	22	Hrubé opravy a začistenie múrika. Cementovou maltou	m2	50,000	7,300	365,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
268	R	23	Ošetenie múrika kontaktnou vrstvou; Ceresit CD 30 - náter	m2	60,000	2,650	159,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
269	R	24	Omiethnutie múrika opravnou omietkou; Ceresit CD 25	m2	42,000	4,860	204,120	0,00000	0,000	0,000	0,000
271		26	Ceresit CD 30 - dodávka; 25 kg vrecia	vreci a	4,000	41,000	164,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
272		27	Ceresit CD 25 - dodávka; 25 kg vrecia SO 03.2 - Mobiliár a úprava múrika - SPOLU	vreci a	12,000	27,000	324,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
Celkom							16 969,141		0,000		0,000

Obdobie: 1-30.4.2014

Súpis vykonaných prác

Stavba: Voľnočasový areál Lamač
Objekt: Stavebný rozpočet celkom

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: MATEP s.r.o. Bratislava
Miesto: Lamač

Spracoval: Sršňová
Dátum: 30.4.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavane [MJ]	Prestavane
SO 02 - Spevnené plochy a komunikácie											
							14 918,271		0,000		0,000
Práce a dodávky HSV							14 918,271		0,000		0,000
5 - KOMUNIKÁCIE											
192	R	13	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	m2	213,455	3,460		0,00000	0,000	0,000	0,000
193	R	14	Podklad zo štrkodre 0-4 hr. 3 cm	m2	167,900	1,290		0,00000	0,000	0,000	0,000
194	R	15	Podklad zo štrkodre 4-8 hr. 5 cm	m2	167,900	1,840		0,00000	0,000	0,000	0,000
195	R	16	Podklad zo štrkodre 16-32 hr. 10 cm	m2	167,900	3,220		0,00000	0,000	0,000	0,000
197	R	18	Vyrovnávanie povrchov sláv. krytých asfaltovým betónom	t	2,772	71,500		0,00000	0,000	0,000	0,000
198	R	19	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	825,000	0,380		0,00000	0,000	0,000	0,000
199	R	20	Betón asfaltový tr. 1 protišm. PAB plyn. čiara š. do 3 m hr. 4 cm. ručné uklad.	m2	825,000	12,600	10 395,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
							2 206,854		0,000		0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
200	R	21	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	200,000	5,511	1 102,200	0,00000	0,000	0,000	0,000
201		22	Obrubník chodníkový ABO 13-10	kus	210,000	2,230	468,300	0,00000	0,000	0,000	0,000
202	R	23	Osadenie chodníka, obrubníka kamenného stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	10,000	7,550	75,500	0,00000	0,000	0,000	0,000
203		24	Obrubník kamenný priamy OP1 1/2	m	10,500	8,200	86,100	0,00000	0,000	0,000	0,000
212	R	33	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	t	272,847	1,740	474,754	0,00000	0,000	0,000	0,000

SO 02 - Spevnené plochy a komunikácie - SPOLU

Dodávateľ: IČO 17055369
MATEP, spol. s r.o.

FAKTÚRA č. 21410097

Koštantný symbol: 8

Príbyľská 2
831 04 Bratislava
DIČ: 2020332215 IČ DPH: SK7020000801

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2374438751/0200
IBAN: SKWBFT3309402000000002374438751 / SUBASKBX

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Údaj: Sro vložka č. 923/B
Súdišisko: 1337 Zakazka: 0

Ošetrovanie dňa
Dodac. list č.

Forma úhrady: PP
Spôsob dopravy:

Odberateľ: IČO: 00603414

Mestská časť Bratislava - Lamač

Matkarpatské námestie 9
841 03 Bratislava 47

Tel.: Fax:
DIČ: IČ DPH:


Dátum splatnosti: 01.09.2014
Dátum vyhotovenia: 03.07.2014
Daňová povinnosť: 30.06.2014
Dátum dodania: 30.06.2014

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	Zľava	Celkom
v zmysle Zmluvy o dielo č. 29/2013/1 a odsúhlaseného súpisu vykonaných prác za stavebné práce pri realizácii stavby "Voľnočasový areál s multifunkčným využitím - Lamač"					
v celkovej výške:	1,000	sub	35 399,41		42 479,29

Celkom k úhrade EUR 42 479,29

Rozbor zmena IČ DPH: 17055369

Od 1.1.2014 nové IČ DPH: SK7020000801



Príloha:

Číslo:

Handwritten signature

Handwritten signature

KRYCI LIST CERPANIA

Obdobie: 1.5.-30.6.2014

Nazov stavby

Voľnočasový areál Lamač

JKSO

Nazov objektu

Stavebný rozpočet celkom

EČO

Mesto

Lamač

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

MATEP s.r.o. Bratislava

Spracoval

Sršňová


Rozpočet číslo

Dňa

02.07.2014

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky	16 661,79	8 Práce bezčas	0,00	13 GZS	0,00
2 Montáž	18 737,62	9 Siaz pevnej podl.	0,00	14 Mimostavená doprava	0,00
3 PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Staženie podmienky	0,00
4 Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 TM Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
6 Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	35 399,41	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 ZRN	0,00	21 Komplexnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant		D Celkové náklady			
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7-12-19-22	35 399,41
Objednávateľ				24 DPH - 20,00 % z 35399,41	7 079,88
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	42 479,29
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochy a odpochy	
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa	0,00
				27 Kľúčová doložka	0,00
Dátum a podpis				28 Zvýšenie + -	0,00



Súpis vykonaných prác

matep
stavebná spoločnosť

MATEP spol. s r.o., Príbylinská 2,
831 04 Bratislava, IČO: 17055369
IČ DPH: SK7020000801

Obdobie: 1.5.-30.6.2014

Stavba: Voľnočasový areál Lamač
Objekt: Starebný rozpočet celkom

Objedávateľ:
Zhotoviteľ: MATEP s.r.o. Bratislava
Mesto: Lamač

Spracoval: Sršňová
Datum: 2.7.2014

KČN	Název položky	Popis	MJ	Objem	Cena jednotkovo	Objem celkom	Hodnota celkom	Hodnota celkom s DPH	Príloha	Príloha
SO 01.1 - Viacúčelové ihrisko 1						9 934,637	0,000	10 444,800		
Práce a dodávky HSV						8 546,427	0,000	10 444,800		
Zemné práce						3 220,420	0,000	10 444,800		
R	1	Výkop hĺbky do šírky 600 mm v hĺbkách do 100 m3	m3	50,000	10,100	505,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
R	2	Enfitelex kladené za povrchovú hornú vrstvu	m3	50,000	0,470	23,500	0,00000	0,000	0,000	0,000
R	3	Zvýšenie premiestnenie výkopku z hĺbok 1 až v nosnosti za každú vrstvu	m3	50,000	20,500	1 025,000	0,00000	1 025,000	0,000	0,000
R	4	Vodorovné premiestnenie výkopku za spojenej cestre, horný tried	m3	1 500,000	0,180	270,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
R	5	Uloženie výkopku na sádru, výkopku do 1000 m3	m3	10,000	0,620	6,200	0,00000	0,000	0,000	0,000
R	6	Výkopok za sádru, výkopku do 1000 m3	m3	10,000	2,000	20,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
R	7	Uloženie výkopku z hĺbok 1 až 4 m do 1000 m3	m3	1 144,000	0,410	469,040	0,00000	0,000	0,000	0,000
R	8	Zakladanie podlažia z hĺbok 1 až 4 m do 1000 m3	m3	1 144,000	0,270	308,880	0,00000	0,000	0,000	0,000
Zakladanie						4 240,958	0,000	0,000		
R	24	Koľové otvory v betóne do 0,10 m2, hĺbky do 1,0 m s výškou PVC	ks	18,000	32,000	576,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
R	26	Vankúše žlté pod základ konštr. zo štrkopiesku	m3	6,851	27,000	185,558	0,00000	0,000	0,000	0,000
R	27	Rotón zakladových pásov, prosy m2 16/20	m2	19,100	85,000	1 623,900	0,00000	0,000	0,000	0,000
Prasun hmôt HSV						965,049	0,000	0,000		
R	1	Prasun hmot pre pozemné konštrukcie s výškou z kamienka	m3	119,949	8,000	959,592	0,00000	0,000	0,000	0,000
Ostatné investičné náklady						120,000	0,000	0,000		
R	14	Výkop hĺbky 2 m v m3	m3	1,000	20,000	20,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
Práce a dodávky HSV						388,210	0,000	0,000		
Zemné práce						338,910	0,000	0,000		
R	2	Výkop hĺbky 600x200 mm hĺbky 3 do 100 do 1000 m3	m3	4,500	0,850	3 825,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
R	3	Výkop hĺbky 600x200 mm hĺbky 3 do 100 do 1000 m3	m3	62,000	0,170	10 540,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
R	4	Výkop hĺbky 600x200 mm hĺbky 3 do 100 do 1000 m3	m3	62,000	0,620	38 440,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
R	5	Výkop hĺbky 600x200 mm hĺbky 3 do 100 do 1000 m3	m3	11,000	0,810	8 910,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
R	6	Výkop hĺbky 600x200 mm hĺbky 3 do 100 do 1000 m3	m3	4,300	4,120	17 716,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
R	7	Výkop hĺbky 600x200 mm hĺbky 3 do 100 do 1000 m3	m3	3,000	4,860	14 580,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
R	8	Výkop hĺbky 600x200 mm hĺbky 3 do 100 do 1000 m3	m3	23,000	2,200	50 600,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
R	9	Výkop hĺbky 600x200 mm hĺbky 3 do 100 do 1000 m3	m3	23,000	0,700	16 100,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
R	10	Výkop hĺbky 600x200 mm hĺbky 3 do 100 do 1000 m3	m3	11,400	2,550	29 070,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
R	11	Výkop hĺbky 600x200 mm hĺbky 3 do 100 do 1000 m3	m3	15,800	27,000	425 250,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
R	12	Výkop hĺbky 600x200 mm hĺbky 3 do 100 do 1000 m3	m3	23,000	3,800	87 400,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
Vodorovné konštrukcie						49,300	0,000	0,000		
R	1	Vodorovné konštrukcie s výškou 15 cm do 15 cm do 15 cm do 15 cm	ks	5,800	8,500	49 300,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
SO 01.5 - Detské ihrisko						4 975,035	0,000	0,000		
Zemné práce						1 155,035	0,000	0,000		
R	2	Výkop hĺbky 600x200 mm hĺbky 3 do 100 do 1000 m3	m3	10,390	1,200	12 468,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
R	3	Výkop hĺbky 600x200 mm hĺbky 3 do 100 do 1000 m3	m3	10,390	0,700	7 273,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
R	4	Výkop hĺbky 600x200 mm hĺbky 3 do 100 do 1000 m3	m3	10,390	7,100	73 753,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
R	5	Výkop hĺbky 600x200 mm hĺbky 3 do 100 do 1000 m3	m3	10,390	5,500	57 155,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
R	6	Výkop hĺbky 600x200 mm hĺbky 3 do 100 do 1000 m3	m3	10,390	0,550	5 714,500	0,00000	0,000	0,000	0,000
R	7	Výkop hĺbky 600x200 mm hĺbky 3 do 100 do 1000 m3	m3	10,390	0,410	4 260,850	0,00000	0,000	0,000	0,000
Dodávka a osadenie výrobkov						3 820,000	0,000	0,000		
R	1	Dodávka výrobkov	ks	1,000	3 820,000	3 820,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
R	2	Dodávka výrobkov	ks	1,000	3 820,000	3 820,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
SO 03.2 - Mobilár a úprava múrika						14 132,710	0,000	1 216,120		
Mobilár						8 604,000	0,000	0,000		
R	1	Dodávka výrobkov	ks	9,000	600,000	5 400,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
R	2	Dodávka výrobkov	ks	9,000	106,000	954,000	0,00000	0,000	0,000	0,000

