

Dodávateľ: IČO 17055369
MATEP spol. s r.o.

Pribylinská 2
831 04 Bratislava
DIČ 2020332215 IČ DPH: SK7020000801

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2374438751/0200
IBAN/SWIFT: SK9402000000002374438751 / SUBASKBX

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 923/B

Stredisko: 1337 Zákazka: 0

Objednané dňa
Dodací list č.

Forma úhrady: PP
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 21410136

Konštančný symbol: 8

Odberateľ: IČO 00603414

Mestská časť Bratislava - Lamač

Malokarpatské námestie 9
841 03 Bratislava 47

Tel.
DIČ

Fax:
IČ DPH:

Dátum splatnosti: 06.10.2014

Dátum vyhotovenia: 07.08.2014

Danová povinnosť: 31.07.2014

Dátum dodania: 31.07.2014

Fakturujeme Vám

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
-------	----	---------	------	-------	--------

V zmysle Zmluvy o diele č. 29/2013/1 a odsúhlaseného súpisu vykonaných prác za stavebné práce
pri realizácii stavby " Voľnočasový areál s multifunkčným využitím - Lamač "

v celkovej výške	1,000	sub	98 734,49	20%	118 481,39
------------------	-------	-----	-----------	-----	------------

Celkom EUR 118 481,39

Uhradené EUR 0,00

Ostáva k úhrade EUR 118 481,39

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
v súčase 20%	98 734,49	19 746,90	118 481,39
Súčet	98 734,49	19 746,90	118 481,39

Príloha č. 1 IČ DPH: 17055369

Číslo účtu: 2014 nové IČ DPH: SK7020000801



Príloha č. 2

Dňa

Vystavil: Navrátilová Agáta E-mail: matep@matep.sk
Telefón: 00421-2-4487 1443, 00421-2-4487 1456, 00421-2-4487 1459 Fax: 00421-2-4487 1322

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.-31.7.2014

Názov stavby: Voľnočasový areál Lamač

JKSO

Názov objektu: Stavebný rozpočet celkom

EČO

Miesto

Lamač

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ: MATEP s.r.o. Bratislava

17055369

2020332215

Spracoval: Srénová

Rozpočet číslo

Dňa

04.08.2014

Náklady čerpania v EUR

A Zakladné rozp. náklady

1 HSV Dodávky	51 284,04
2 Montáž	47 450,45
3 PSV Dodávky	0,00
4 Montáž	0,00
5 "M" Dodávky	0,00
6 Montáž	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	98 734,49
8 HZS	0,00

Projektant

Datum a podpis
Objednávateľ

B Doplnkové náklady

8 Práce cez čas	0,00
9 Bez pevnej podl.	0,00
10 Kultúrna pamiatka	0,00
11	0,00
12 DN (r. 8-11)	0,00
21 Komplexnosť	0,00

Pečiatka

C

Vedľajšie rozpočtové náklady

13 GZS	0,00
14 Mimostaven. doprava	0,00
15 Sťaženie podmienky	0,00
16 Vplyv prostredia	0,00
17 Klimatické vplyvy	0,00
18 VRN z rozpočtu	0,00
19 VRN (r. 13-18)	0,00
22 Ostatné náklady	0,00

D

Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	98 734,49
24 DPH 20,00 % z 98734,49	19 746,90
25 Cena s DPH (r. 23-24)	118 481,39

E

Prípočty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa	0,00
27 Kľzáva doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

Datum a podpis

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Pečiatka



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-31.7.2014

Stavba: Vojňočasový areál Lamač
Objekt: Stavebný rozpočet celkom

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: MATEP s.r.o. Bratislava
Miesto: Lamač

Spracoval: Sršňova
Dátum: 4.8.2014

Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celková	Prestavanie [MJ]	Prestavanie
----	-----	-------------	-------	----	-------	-----------------	-------------	---------------------	------------------	------------------	-------------

SO 01.1 - Viacúčelové ihrisko 1

39 882,625	0,000	19 766,429
29 969,116	0,000	19 766,429


Práce a dodávky HSV

Zemné práce

7	R	7	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m ³	m ³	67 994	10,100	686,739	0,00000	0,000	50,000	12 887,300
8	R	8	Pripäťok k cene za lepiivosť horniny 3	m ³	67 994	0,476	31 957	0,00000	0,000	50,000	505,000
9	R	9	Výkop suchý hornina 3 do 100 m ³	m ³	21 861	27,000	590,247	0,00000	0,000	0,000	23,500
10	R	10	Pripäťok k cenám za lepiivosť horniny	m ³	21 861	2,260	49,406	0,00000	0,000	0,000	0,000
11	R	11	Zvislé premiestnenie výkopu z horniny I až IV nosením za každé 3 m výšky	m ³	69 655	26,500	2 361,158	0,00000	0,000	50,000	1 325,000
13	R	13	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnení ceste, horniny tr. 1-4-pripäťok k cene za každých ďalších 1 začiatku 1000 m	m ³	4 540 205	0,180	817,237	0,00000	0,000	33 850,000	6 093,000
15	R	15	Uloženie sypaniny na sklady nad 1000 do 10000 m ³	m ³	131 863	0,620	81,755	0,00000	0,000	965,000	598,300
16	R	16	Popäťok za skladovanie zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	237,353	2,500	593,383	0,00000	0,000	1 737,000	4 342,500
5 231,882							0,000	12 887,300			

Zakladanie

19	R	19	Vypĺň odvodňovacieho rebra alebo tratvodu do rýh kamenivom hrubým drevným frakcie 32-63	m3	43 554	28,500	1 241 289	0,00000	0,000	0,000	576,000
20	R	20	Vypĺň odvodňovacieho rebra alebo tratvodu do rýh kamenivom hrubým drevným frakcie 0-63	m3	10 500	22,600	237 300	0,00000	0,000	0,000	0,000
21	R	21	Vypĺň odvodňovacieho rebra alebo tratvodu do rýh kamenivom hrubým drevným frakcie 8-16 mm	m3	21 000	30,600	642 600	0,00000	0,000	0,000	0,000
22	R	22	Zhotov opäť: výplne z geotext v rýhe alebo v zárezu pri rozvinutí šírky opäť: od 0 do 2,5 m	m2	776 720	0,720	559 238	0,00000	0,000	0,000	0,000
							5 345,173		0,000		



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prístavanie [MJ]	Prístavanie
23		23	Geotextília netkané polypropylenová, 1 m široká, hr. 200	m2	800,022	0,700	560,015	0,00000	0,000	0,000	0,000
24	R	24	Koľovné otvory v priereze do (1) 10 mm, výška 10 cm s výzor PVC DN 200mm	ks	6,000	32,000	192,000	0,00000	0,000	18,000	576,000
25	R	25	Vankúše zhutnené pod obrubníky z kamienka hrubého drevného, frakcie 32 - 63 mm	m3	3,540	34,000	120,360	0,00000	0,000	0,000	0,000
28	R	28	Beton základových páliet, prosť hr C 16/20	m3	20,139	89,000	1 792,371	0,00000	0,000	0,000	0,000

Zvislé a kompletne konstrukcie

29	R	29	Murové nosné PREMAC 50x50x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	20,040	123,000	2 464,920	0,00000	0,000	0,000	0,000
30	R	30	Výstuž stien 10505	t	0,802	910,000	729,820	0,00000	0,000	0,000	0,000
							3 194,740		0,000		0,000

Komunikácie


32	R	32	Podklad z kamienka drevného veľ. 4-8 mm tr. A s rozprestretím a zhutn. hr. 20 mm	m2	1 144,000	1 107	1 266,408	0,00000	0,000	0,000	0,000
33	R	33	Podklad z kamienka drevného veľ. 8-16 mm tr. A s rozprestretím a zhutn. hr. 40 mm	m2	1 144,000	1 467	1 678,248	0,00000	0,000	0,000	0,000
34	R	34	Podklad z kamienka drevného veľ. 16-32 mm tr. A s rozprestretím a zhutn. hr. 60 mm	m2	1 144,000	1 854	2 120,976	0,00000	0,000	0,000	0,000
35	R	35	Podklad z kamienka drevného veľ. 32-63 mm tr. A s rozprestretím a zhutn. hr. 110 mm	m2	1 144,000	3 141	3 593,304	0,00000	0,000	0,000	0,000
36	R	36	Podklad z kamienka drevného veľ. 0-63 mm tr. A s rozprestretím a zhutn. hr. 110 mm	m2	1 144,000	3 132	3 583,008	0,00000	0,000	0,000	0,000
							12 241,944		0,000		0,000

Rúrové vedenie

39	R	39	Ukladanie drenážneho potrubia bezvýkop. systémom z flexibilného PVC bez obsahu	m	350,000	1,020	357,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
40		40	Rúrka flexodrenážna PVC D 100 mm	m	328,440	1,320	433,541	0,00000	0,000	0,000	0,000
41		41	Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm	m	28,560	3,590	102,530	0,00000	0,000	0,000	0,000
42	R	42	Osadenie plastovej šachty DN 600 vlok DN 150 s poklopom v výkopu a dodávky	ks	1,000	62,000	62,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
43	R	43	Osadenie plastovej šachty DN 315 vlok 150 s poklopom v výkopu a dodávky	ks	2,000	43,000	86,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
							1 041,071		0,000		0,000

Ostatné konstrukcie a práce-búranie

44	R	44	Osadenie obrubníka betón. do šírky z bet. pros. tr. C 10/12 5 s počnou oporou	m	66,000	5,240	345,840	0,00000	0,000	0,000	0,000
							849,873		0,000		5 338,080



 MATEP spol. s r.o., príslušnosť 2,

 831 04 Bratislava, IČO: 17055369

 IČO: 17055369

C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavanie [MJ]	Prestavanie
45		45	Ohrubník betónový S - 50mm	m	67,320	2,160	145,411	0,00000	0,000	0,000	0,000
46	R	46	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	5,912	10,100	59,711	0,00000	0,000	88,000	888,800
47	R	47	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	206,920	0,330	68,284	0,00000	0,000	3,080,000	1,016,400
48	R	48	Vnútrostavebná doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	5,912	8,450	49,956	0,00000	0,000	88,000	743,600
49	R	49	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,912	3,560	21,047	0,00000	0,000	88,000	313,280
50	R	50	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi uholný decht, dechtové výrobky (17,03), ostatné	t	5,912	27,000	159,624	0,00000	0,000	88,000	2,376,000
Presun hmôt HSV									0,000		965,049
51	R	51	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krylom z kameniva (8222,8225) akékoľvek dižky objektu	t	949,730	2,100	1,994,433	0,00000	0,000	459,547	965,049

Ostatné investičné náklady									0,000		0,000
52	R	52	Statická záťažová skúška podlažia	kpl	1,000	50,000	50,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
55	R	55	Zaťažová skúška podlažia tyramická	kpl	1,000	20,000	20,000	0,00000	0,000	0,000	0,000

Práce a dodávky PSV **8 842,769** **0,000** **0,000**

Izolácie proti vode a vlhkosti									0,000		0,000
65	R	65	Izolácia proti zemnej vlhkosti - zvnějš	m2	66,800	2,120	142,284	0,00000	0,000	0,000	0,000
66		66	Novová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PL LIS	m2	80,160	4,210	337,474	0,00000	0,000	0,000	0,000
67	R	67	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	4,399	2,900	12,757	0,00000	0,000	0,000	0,000

Konštrukcie doplnkové kovové									0,000		0,000
73	R	73	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	3,335,203	0,980	3,268,499	0,00000	0,000	0,000	0,000
74		74	Slúpk pre plot TR 76/4 žiar. pozink.	m	230,400	8,600	1,981,440	0,00000	0,000	0,000	0,000
75		75	Slúpk pre plot TR 57/3,2 žiar. pozink.	m	399,850	7,300	2,918,905	0,00000	0,000	0,000	0,000
81	R	81	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	6,047	30,000	181,410	0,00000	0,000	0,000	0,000

Práce a dodávky HSV **1 070,740** **0,000** **0,000**

0,000

matep

stavebná spoločnosť

0,000

MATEP spol. s r.o., Pribylinská 2,
831 04 Bratislava, IČO: 17055369
IČ DPH: SK7020000801

Č	KCN	Koef. povrchu	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena ukom.	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavanie [MJ]	Prestavane
---	-----	---------------	-------	----	-------	-----------------	------------	---------------------	-----------------	------------------	------------

Rúrové vedenie

94	R	94	Montáž potrubia vsakovacieho DN 355 mm	m	24,000	3,930	94,320	0,00000	0,000	0,000	0,000
95		95	vsakovacia rúra DN 355	m	24,000	16,000	384,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
96	R	96	Geotextília netkaná polypropylenová	m2	96,000	1,420	136,320	0,00000	0,000	0,000	0,000
97	R	97	Zriadenie šachty	ks	1,000	43,000	43,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
98	R	98	Betónový roznašiaci prstenec pre bežné poklopy	ks	1,000	16,200	16,200	0,00000	0,000	0,000	0,000
99		99	Šachta plášťová	ks	1,000	249,000	249,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
100	R	100	Osadenie poklopu	ks	1,000	19,800	19,800	0,00000	0,000	0,000	0,000
##		101	Poklop pochádzajúci PE-HD	ks	1,000	126,000	126,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
							1 068,640	0,000		0,000	

Presun hmôt HSV

102	R	102	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plastu, hmot. alebo sklenenín, v otvorenom výkope	t	1,000	2,100	2,100	0,00000	0,000	0,000	0,000
-----	---	-----	---	---	-------	-------	-------	---------	-------	-------	-------

SO 01.2 - Viacúčelové ihrisko 2

116,000 0,000 0,000

Práce a dodávky HSV

116,000 0,000 0,000

Zakladanie

113	R	11	Kotvenie otvoru v priereze do 0,10 m2, hĺbky do 1,0m s vlož. PVC DN 150mm	ks	2,000	58,000	116,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
-----	---	----	---	----	-------	--------	---------	---------	-------	-------	-------

SO 01.3 - Fitness zóna

46 085,535 0,000 0,000

Zemné práce

127	R	1	Hĺbenie jám v hĺbke 3 ručne	m3	3,750	23,200	87,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
128	R	2	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	3,750	7,100	26,625	0,00000	0,000	0,000	0,000
129	R	3	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 na zasypy	m3	3,750	2,200	8,250	0,00000	0,000	0,000	0,000
130	R	4	Uprava plánu v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	301,000	0,410	123,410	0,00000	0,000	0,000	0,000
							245,285	0,000		0,000	

Zaklady

135	R	9	Výkopy pod základmi zo skokopiská, fredduerno max. obrubníky	m3	3,750	26,000	97,500	0,00000	0,000	0,000	0,000
							431,250	0,000		0,000	

C	KON	Kód položky	Popis	Mj	Výkon	Cena jednotková	Cena celková	Hmotnost jednotková	Hmotnost celková	Přestavěné [M ₀]	Přestavěné
136	R	10	prostý beton základový 40cm x 40cm	m3	3 750	89 000	333 750	0,00000	0,000	0,000	0,000

Dodávka a osazení výrobků

45 409,000							0,000				
##		11	bradla na cvičení-dodávka	ks	1 000	315 000	315 000	0,00000	0,000	0,000	0,000
138	R	12	bradla na cvičení-montáž	ks	1 000	150 000	150 000	0,00000	0,000	0,000	0,000
##		13	horizontální rebrik na ručkování-dodávka	ks	1 000	1 470 000	1 470 000	0,00000	0,000	0,000	0,000
140	R	14	horizontální rebrik na ručkování-montáž	ks	1 000	184 000	184 000	0,00000	0,000	0,000	0,000
##		15	posilovací stroj-dodávka	ks	1 000	2 730 000	2 730 000	0,00000	0,000	0,000	0,000
142	R	16	posilovací stroj-montáž	ks	1 000	320 000	320 000	0,00000	0,000	0,000	0,000
##		17	prelezač zástava-dodávka	ks	1 000	16 340 000	16 340 000	0,00000	0,000	0,000	0,000
144	R	18	prelezač zástava-montáž	ks	1 000	1 720 000	1 720 000	0,00000	0,000	0,000	0,000
##		19	krhová posilovací zástava-dodávka	ks	1 000	18 750 000	18 750 000	0,00000	0,000	0,000	0,000
146	R	20	krhová posilovací zástava-montáž	ks	1 000	2 080 000	2 080 000	0,00000	0,000	0,000	0,000
149	R	23	doprava herních a sportových zařízení SO 01.3	ks	1 000	1 350 000	1 350 000	0,00000	0,000	0,000	0,000

SO 01.3 - Fitness area - SPOLU

SO 01.5 - Detské ihrisko

2 121,810 0,000 0,000

Zemné práce

1 971,810							0,000				
##		7	kamenivo - plavený srtk frakce 4-8 mm	m3	60 300	27 000	1 628 100	0,00000	0,000	0,000	0,000
172	R	8	dovoz kameniva	m3	60 300	1 400	84 420	0,00000	0,000	0,000	0,000
173	R	9	rozpřesťování kameniva	m3	60 300	4 300	259 290	0,00000	0,000	0,000	0,000

Dodávka a osazení výrobků

150,000							0,000				
179	R	15	doprava herních a sportových zařízení SO 01.5	ks	0 500	300 000	150 000	0,00000	0,000	0,000	0,000

SO 01.5 - Detské ihrisko SPOLU, SO 01 - IHRISKA SPOLU

SO 03 - SADOVÉ A TERÉNNÉ ÚPRAVY

6 607,950 0,000 0,000

SO 03.1 - Sadové a terénne úpravy

4 378,450							0,000				
183	R	1	Rozrušení půdy na výšku nad 50 do 150 cm	m2	2 387 000	0 550	1 242 850	0,00000	0,000	0,000	0,000
##		2	doplňování ornice	m2	2 387 000	0 300	716 100	0,00000	0,000	0,000	0,000
185	R	3	Zařízení travníka na terénové výšce v rovine	m2	2 387 000	0 450	1 074 150	0,00000	0,000	0,000	0,000

materp
stavby a s.p.

MATEP s.p.a. s.r.o., Průmyslová 2,
931 04 Brno, IČO 17055363

C.	KČN	Práca položky	Typus	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celková	Hodnota jednotková	Hodnota celková	Preštavané [MJ]	Preštavanie
216	R	4	Plošná úprava betónu po namontovaní žurgetu nad 150 mm v rovne alebo na svahu do 1:5	m2	755,000	0,550	415,250	0,00000	0,000	0,000	0,000
221	R	9	Úprava pôdy valcovanie	m2	2 387,000	0,030	71,610	0,00000	0,000	0,000	0,000
222	R	10	Deto hrabaním 3x	m2	2 387,000	0,270	644,490	0,00000	0,000	0,000	0,000
239	R	27	presun hmot pre sadovnicke úpravy	!	3,000	48,000	144,000	0,00000	0,000	0,000	0,000

SC 03.2 - Mobiliár a úprava múrika

2 229,500 0,000 5 965,830

Úprava múrika

2 229,500 0,000 5 965,830

267	R	22	Hrubé opravy a začistenie múrika: Cementovou maltou	m2	34,000	7,300	248,200	0,00000	0,000	66,000	481,800
268	R	23	Oštiepenie múrika kontraktiou vrstvou: Ceresit CD 30 - náter	m2	106,000	2,650	280,900	0,00000	0,000	201,000	532,650
269	R	24	Omietnutie múrika opravou omietkou, Ceresit CD 25	m2	124,000	4,860	602,640	0,00000	0,000	183,000	889,380
270	R	25	Povrchová úprava omietky: húbkovým hladidlom	m2	107,000	1,680	179,760	0,00000	0,000	200,000	336,000
##		27	Ceresit CD 25 - dodávka: 25 kg vrecia	vrecia	34,000	27,000	918,000	0,00000	0,000	138,000	3 726,000

SC 03.2 - Mobiliár a úprava múrika SPOLU

SC 04 - VONKAJŠIE OSVETLENIE

3 920,570 0,000 0,000

Material

1 178,520 0,000 0,000

##	2	KABEL SIL CYKY 50x4	M	290,000	2,100	609,000	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000
##	5	VEDENIE UZEM FE7N 30/4 MM V ZEMI	M	280,000	2,034	569,520	0,00000	0,000	0,000	0,000	0,000

Montáž


395,300 0,000 0,000

340	R	20	KABEL SIL CYKY 50x4	M	290,000	0,610	176,900	0,00000	0,000	0,000	0,000
343	R	23	VEDENIE UZEM FEZN 30/4 MM V ZEMI	M	280,000	0,780	218,400	0,00000	0,000	0,000	0,000

Zemné práce pri extr.mont.prácach

2 346,750 0,000 0,000

358	R	38	VYTVRTRA KABEL VED V ZAST PRIESTOR	KM	0,250	89,000	22,250	0,00000	0,000	0,000	0,000
359	R	39	STCZ PUZDRO VO MIMO OSI 250 X 800	KS	8,000	34,000	272,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
360	R	40	KABEL RYHY S 35 HL 80 ZEMN	M	250,000	4,900	1 225,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
361	R	41	ZRIAOKAB LOZ TEH 35-NAPRIECPIE 50K 5	M	250,000	2,750	687,500	0,00000	0,000	0,000	0,000
362	R	42	FOLIE PVC 22 CM	M	250,000	0,560	140,000	0,00000	0,000	0,000	0,000



Dodávateľ: IČO 17055369
MATEP, spol. s r.o.

FAKTÚRA č. 21410152
Konštantný symbol: 8

Pribylinská 2
831 04 Bratislava
DIČ: 2020332215 IČ DPH: SK7020000801

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu/kód: 2374438751/0200
IBAN/SWIFT: SK9402000000002374438751 / SUBASKBX

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
oddiel Sro, vložka č. 923/B
Stredisko: 1337 Zákazka: 0

Odberateľ: IČO: 00603414

Mestská časť Bratislava - Lamač

Malokarpatské námestie 9
841 03 Bratislava 47

Objednané dňa:
Dodací list č.:

Tel.: Fax:
DIČ: IČ DPH:

Forma úhrady: PP
Spôsob dopravy:

Dátum splatnosti: 01.11.2014
Dátum vyhotovenia: 02.09.2014
Daňová povinnosť: 31.08.2014
Dátum dodania: 31.08.2014

Fakturujeme Vám

v zmysle Zmluvy o dielo č. 29/2013/1 a odsúhlaseného súpisu vykonaných prác za stavebné práce
pri realizácii stavby " Voľnočasový areál s multifunkčným využitím - Lamač"
v celkovej výške:

Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zl'ava	Celkom
1,000	sub	26 112,92	20%		31 335,50

Celkom k úhrade EUR **31 335,50**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20%	26 112,92	5 222,58	31 335,50
Súčet	26 112,92	5 222,58	31 335,50



by square



Prevzal:

Dňa:

Handwritten signature

KRYCI LIST CERPANIA

Obdobie: 1.-31.8.2014

Názov stavby

Voľnočasový areál Lamač

JKSO

Názov objektu

Stavebný rozpočet celkom

EČO

Miesto

Lamač

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

MATEP s.r.o. Bratislava

Spracoval

Sršňová

Rozpočet číslo

Dňa

2.9.2014

Náklady čerpania v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky	8 259,00	8 Práce cezčas	0,00	13 GZS	0,00
2 Montáž	17 853,92	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3 PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4 Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M" Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
6 Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)	26 112,92	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant					
Dátum a podpis		Pečiatka			
Objednávateľ					
Dátum a podpis		Pečiatka			
Zhotoviteľ					
Dátum a podpis		Pečiatka			
		matep stavebná spoločnosť matep spol. s r.o., Pribylinská 2,			

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-31.8.2014

Stavba: Voľnočasový areál Lamač
 Objekt: Stavebný rozpočet celkom

Objednávateľ:


Zhotoviteľ: MATEP s.r.o. Bratislava

Miesto: Lamač

Spracoval: Sršňová

Dátum: 02.09.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
SO 01.1 - Viacúčelové ihrisko 1							15 109,952		0,000		0,000
Práce a dodávky HSV							15 109,952		0,000		0,000
Komunikácie							1 153,152		0,000		0,000
31	R	31	Podklad z kameniva drveného veľ. 0-4 mm tr A s rozprestretím a zhuťn. hr. 10 mm	m2	1 144,000	1,008	1 153,152	0,00000	0,000	0,000	0,000
Pružná podkladná vrstva							13 956,800		0,000		0,000
57	R	57	Pružná nepustná podložka / zmes kameniva,gum. granulátu a PU pojiva / hr. 30 mm	m2	1 144,000	12,200	13 956,800	0,00000	0,000	0,000	0,000
SO 01.3 - Fitness zóna							7 755,000		0,000		0,000
Dodávka a osadenie výrobkov							7 755,000		0,000		0,000
147		21	bezpečnostné gumené prerastové rohože-SAFAGRASS-dodávka	ks	141,000	49,000	6 909,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
148	R	22	bezpečnostné gumené prerastové rohože-SAFAGRASS-montáž	ks	141,000	6,000	846,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
SO 01.4 - Opičia dráha							3 247,970		0,000		0,000
Zemné práce							3 247,970		0,000		0,000
150	R	1	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v hom. tr. 3 do 1 00 m3	m3	95,400	4,200	400,680	0,00000	0,000	0,000	0,000
151	R	2	Priplatok za lepkosť hominy tr.3	m3	95,400	0,700	66,780	0,00000	0,000	0,000	0,000
152	R	3	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	m3	95,400	7,100	677,340	0,00000	0,000	0,000	0,000
153	R	4	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v hom. tr. 1-4 na zásypy	m3	95,400	5,500	524,700	0,00000	0,000	0,000	0,000
154	R	5	Uloženie sypaniny na skládku	m3	95,400	0,750	71,550	0,00000	0,000	0,000	0,000
155	R	6	Úprava pláne v zárezoch v hom. tr. 1-4 so zhuťnením	m2	212,000	0,413	86,920	0,00000	0,000	0,000	0,000
156		7	kamenivo - plavený štrk frakcie 4-8 mm	m3	50,000	27,000	1 350,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
157	R	8	dovoz kameniva	m3	50,000	1,400	70,000	0,00000	0,000	0,000	0,000
Celkom							26 112,922		0,000		0,000



Kačor



Mestská časť Bratislava- Lamač
Malokarpatské námestie č. 9, 841 03 Bratislava 47

Hokejbalový klub TJ pri SAV
Bratislava - Lamač

Heyrovského 10
841 03 Bratislava

Číslo: OR-2014/1043/HM-4678

Bratislava dňa 31.07.2014

Vec : Výpoveď zmluvy o nájme pozemku

Na základe vzájomne dohodnutých zmluvných podmienok medzi Mestskou časťou Bratislava - Lamač ako prenajímateľom a Hokejbalovým klubom TJ pri SAV Bratislava – Lamač ako nájomcom, bola medzi zmluvnými stranami dňa 26.06.2008. uzatvorená Zmluva o nájme pozemku (ďalej len „zmluva“) v zmysle § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 19.01.2009, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
V zmysle Článku VI, ods. 2. zmluvy, je prenajímateľ oprávnený ukončiť nájomný vzťah, ak nájomca poruší povinnosti ustanovené touto zmluvou.

Na základe uvedeného Vám Mestská časť Bratislava - Lamač oznamuje, že vzhľadom k neplneniu Vašich povinností v zmysle Článku V, ods. 2. písm. d) zmluvy, ukončuje zmluvný vzťah formou výpovede. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

S pozdravom

Peter Šramko
starosta

**DORUČENKA
DOPORUČENE**

Odosielateľ:

Mestská časť Bratislava - Lamač
841 03 Bratislava

Deň uloženia
zásienky

OR-2014/1043/LU-4964



Denná pečiatka
dodacej pošty

Potvrdzujem príjem tejto písomnosti

Dňa 20

Podpis

Adresát:

Hokejbalový klub TJ pri SAV
Bratislava - Lamač
Heyrovského 10
841 03 Bratislava

mail: milinkovicova@lamac.sk
fax: 02 / 64780689
O: 603 414