

Dodávateľ: IČO: 17055369  
MATEP, spol. s r.o.

Pribylinská 2  
831 04 Bratislava  
DIČ: 2020332215 IČ DPH: SK7020000801

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Číslo účtu/kód: 2374438751/0200  
IBAN/SWIFT: SK9402000000002374438751 / SUBASKBX

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.  
oddiel Sro, vložka č. 923/B

Stredisko: 1337 Zákazka: 0

Objednané dňa:  
Dodací list č.:

Forma úhrady: PP  
Spôsob dopravy:

FAKTÚRA č. 21410163

Konštantný symbol: 8

Odberateľ: IČO: 00603414

Mestská časť Bratislava - Lamač

Malokarpatské námestie 9  
841 03 Bratislava 47

Tel.: Fax: 700 20 04  
DIČ: IČ DPH:

Dátum splatnosti: 25.11.2014

Dátum vyhotovenia: 26.09.2014

Daňová povinnosť: 26.09.2014

Dátum dodania: 26.09.2014

Fakturuje Vám

Počet

MJ

Cena MJ

%DPH

Zľava

Celkom

v zmysle Zmluvy o dielo č. 29/2013/1 a jej dodatku č.1 a odsúhlaseného súpisu prác  
pri realizácii stavby " Voľnočasový areál s multifunkčným využitím - Lamač"

v celkovej výške: 1,000 sub 114 587,14 20% 137 504,57

Celkom k úhrade EUR 137 504,57


| Rozpis DPH   | Základ DPH | DPH       | Celkom     |
|--------------|------------|-----------|------------|
| V sadzbe 20% | 114 587,14 | 22 917,43 | 137 504,57 |
| Súčet        | 114 587,14 | 22 917,43 | 137 504,57 |

Pozor zmena IČ DPH !!!!!!!

Od 1.1.2014 nové IČ DPH: SK7020000801

Prevzal:

Dňa:

  
matep  
stavebná spoločnosť

MATEP spol. s r.o., Pribylinská 2,  
831 04 Bratislava, IČO: 17055369  
IČ DPH: SK7020000801

-10-

Vystavil: Navrátilová Agáta E-mail: matep@matep.sk  
Telefón: 00421-2-4487 1443 , 00421-2-4487 1456 , 00421-2-4487 1459 Fax: 00421-2-4487 1322

# KRYCÍ LIST CERPANIA

Obdobie: 1.-26.9.2014

Názov stavby

Voľnočasový areál Lamač

JKSO

Názov objektu

Stavebný rozpočet k dodatku č.1

EČO

Miesto

Lamač

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

MATEP s.r.o. Bratislava

Spracoval

Sršňová

Rozpočet číslo

Dňa

26.9.2014

## Náklady čerpania \ EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |    |                   | C Vedľajšie rozpočtové náklady       |    |                     |      |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|----|-------------------|--------------------------------------|----|---------------------|------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 42 102,10           | 8  | Práce cezčas      | 0,00                                 | 13 | GZS                 | 0,00 |
| 2                        |              | Montáž  | 59 918,04           | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00                                 | 14 | Mimostaven. doprava | 0,00 |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00                | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00                                 | 15 | Sťažené podmienky   | 0,00 |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00                | 11 |                   | 0,00                                 | 16 | Vplyv prostredia    | 0,00 |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 5 990,01            |    |                   |                                      | 17 | Klimatické vplyvy   | 0,00 |
| 6                        |              | Montáž  | 6 576,99            |    |                   |                                      | 18 | VRN z rozpočtu      | 0,00 |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 114 587,14          | 12 | DN (r. 8-11)      | 0,00                                 | 19 | VRN (r. 13-18)      | 0,00 |
| 20                       | HZS          |         | 0,00                | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00                                 | 22 | Ostatné náklady     | 0,00 |
| Projektant               |              |         |                     |    |                   | D Celkové náklady                    |    |                     |      |
| Dátum a podpis           |              |         | Pečiatka            |    |                   | 23 Súčet 7, 12, 19-22 114 587,14     |    |                     |      |
| Objednávateľ             |              |         |                     |    |                   | 24 DPH 20,00 % z 114587,14 22 917,43 |    |                     |      |
| Dátum a podpis           |              |         |                     |    |                   | 25 Cena s DPH (r. 23-24) 137 504,57  |    |                     |      |
| Zhotoviteľ               |              |         |                     |    |                   | E Prípochy a odpochy                 |    |                     |      |
| Dátum a podpis           |              |         | Pečiatka            |    |                   | 26 Dodávky objednávateľa 0,00        |    |                     |      |
|                          |              |         |                     |    |                   | 27 Kízavá doložka 0,00               |    |                     |      |
|                          |              |         |                     |    |                   | 28 Zvýhodnenie + - 0,00              |    |                     |      |



| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-------|-----------------|-------------|

### Zakladanie

**1 484,192**

|     |   |    |                                                                  |                |        |        |         |
|-----|---|----|------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|
| 112 | R | 10 | Kotevné otvory v priereze do 0,02 m <sup>2</sup> , hĺbky do 0,5m | ks             | 46,000 | 21,500 | 989,000 |
| 114 | R | 12 | Vankúše zhutnené pod základ. pátky zo štrkopiesku                | m <sup>3</sup> | 0,936  | 27,000 | 25,272  |
| 115 | R | 13 | Betón základových pátiiek, prostý tr.C 16/20                     | m <sup>3</sup> | 5,280  | 89,000 | 469,920 |

### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**169,507**

|     |   |    |                                                                                              |   |         |        |        |
|-----|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 117 | R | 15 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                            | t | 3,147   | 10,100 | 31,785 |
| 118 | R | 16 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                | t | 154,203 | 0,330  | 50,887 |
| 119 | R | 17 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                  | t | 1,189   | 8,450  | 10,047 |
| 120 | R | 18 | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny                              | t | 3,147   | 3,560  | 11,203 |
| 121 | R | 19 | Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné                              | t | 1,958   | 17,100 | 33,482 |
| 122 | R | 20 | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné | t | 1,189   | 27,000 | 32,103 |

### Presun hmôt HSV

**33,025**

|     |   |    |                                                                                              |   |        |       |        |
|-----|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 123 | R | 21 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222,8225) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 15,726 | 2,100 | 33,025 |
|-----|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|

### Športové vybavenie

**16 907,000**

|       |     |           |                                                                    |                |           |            |           |
|-------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-----------|
| 124   | R   | 22        | Streetbalová konštrukcia                                           | ks             | 2,000     | 1 120,000  | 2 240,000 |
| 125   | R   | 23        | Mantinelový systém                                                 | kpl            | 0,000     | 12 567,000 | 0,000     |
| 125.1 | 923 | 230012214 | Pozink. oceľ. konštr. z jakloveho profilu 50/25/8mm                | m              | 560,000   | 3,190      | 1 786,400 |
| 125.2 | 923 | 230012217 | Žiarové zinkovanie                                                 | kg             | 1 360,000 | 0,620      | 843,200   |
| 125.3 | 923 | 230012220 | Vráta 2000x1200                                                    | ks             | 1,000     | 183,000    | 183,000   |
| 125.4 | 923 | 230012224 | Dverka 700x 1000                                                   | ks             | 2,000     | 75,300     | 150,600   |
| 125.5 | 923 | 230012226 | PP platne modrej farby s UV stabilizátorom 2000x1200x8mm           | m <sup>2</sup> | 115,200   | 57,500     | 6 624,000 |
| 125.6 | 923 | 230012227 | 2000x600x8mm(madlá)                                                | m <sup>2</sup> | 7,000     | 56,000     | 392,000   |
| 125.7 | 923 | 230012230 | Ochranné siete z polypropylénu, zelenej farby, veľkosť oka 45/45/4 | m <sup>2</sup> | 92,000    | 8,400      | 772,800   |
| 125.8 | 923 | 230012232 | Ukotvenie mantinelového systému                                    | ks             | 1,000     | 1 040,000  | 1 040,000 |
| 125.9 | 923 | 230012234 | Dopravné, vrátane režijných nákladov                               | ks             | 1,000     | 775,000    | 775,000   |
| 126   | R   | 24        | Zákl. presun pre zar. predmety                                     | t              | 0,700     | 3 000,000  | 2 100,000 |

SO 01.2 - Viacúčelové ihrisko 2 - SPOLU

### SO 01.4 - Opičia dráha

**21 743,000**

#### Zemné práce

**2 133,000**

|     |   |    |                                                                                        |                |         |        |           |
|-----|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------|
| 156 |   | 7  | kamenivo - plavený štrk frakcie 4-8 mm                                                 | m <sup>3</sup> | 48,600  | 27,000 | 1 312,200 |
| 157 | R | 8  | dovoz kameniva                                                                         | m <sup>3</sup> | 48,600  | 1,400  | 68,040    |
| 158 | R | 9  | rozprestretie kameniva                                                                 | m <sup>3</sup> | 48,600  | 4,300  | 208,980   |
| 159 | R | 10 | Poplatok za ulož. a znešk. stav. odp na urč. sklád.-hl. ušina a kamenivo "O"-ost.odpad | t              | 143,100 | 3,800  | 543,780   |

### Dodávka a osadenie výrobkov

**19 610,000**

|     |   |    |                                                |    |       |            |            |
|-----|---|----|------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|
| 160 |   | 11 | opičia dráha-dodávka                           | ks | 1,000 | 17 350,000 | 17 350,000 |
| 161 | R | 12 | opičia dráha-montáž                            | ks | 1,000 | 1 840,000  | 1 840,000  |
| 164 | R | 15 | doprava herných a športových zariadení SO 01.4 | ks | 0,500 | 840,000    | 420,000    |

SO 01.4 - Opičia dráha - SPOLU


### SO 01.5 - Detské ihrisko

**343,710**

#### Zemné práce

**343,710**

|     |   |    |                                                                                        |   |        |       |         |
|-----|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|---------|
| 174 | R | 10 | Poplatok za ulož. a znešk. stav. odp na urč. sklád.-hl. ušina a kamenivo "O"-ost.odpad | t | 90,450 | 3,800 | 343,710 |
|-----|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|---------|



| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Výkon | Cena jednotková | Cena celkom |
|----|-----|-------------|-------|----|-------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-------|-----------------|-------------|

## SO 02 - Spevnené plochy a komunikácie

4 787,014

### Práce a dodávky HSV

4 787,014

#### 1 - ZEMNE PRÁCE

1 023,167

|     |   |    |                                                                   |    |         |       |         |
|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|---------|
| 181 | R | 2  | Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 5 cm, nad 200 m2 | m2 | 519,684 | 0,930 | 483,306 |
| 185 | R | 6  | Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 1-2 do 100 m3               | m3 | 31,391  | 3,060 | 96,056  |
| 187 | R | 8  | Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4            | m3 | 31,391  | 1,550 | 48,656  |
| 190 | R | 11 | Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny                             | m3 | 31,391  | 9,800 | 307,632 |
| 191 | R | 12 | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením              | m2 | 213,455 | 0,410 | 87,517  |

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

#### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3 763,847

|     |   |    |                                                                            |     |           |       |           |
|-----|---|----|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|-----------|
| 200 | R | 21 | Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou | m   | 253,300   | 5,511 | 1 395,936 |
| 201 |   | 22 | Obrubník chodníkový ABO 13-10                                              | kus | 265,965   | 2,230 | 593,102   |
| 202 | R | 23 | Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho s oporou do lôžka z betónu | m   | 32,570    | 7,550 | 245,904   |
| 203 |   | 24 | Obrubník kamenný priamy OP1 1/2                                            | m   | 34,199    | 8,200 | 280,432   |
| 204 | R | 25 | Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 25 cm       | m   | 18,300    | 5,860 | 107,238   |
| 205 | R | 26 | Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živ. hr. do 5 cm            | m   | 18,300    | 0,980 | 17,934    |
| 206 | R | 27 | Rezanie stávajúceho živ. krytu alebo podkladu hr. do 5 cm                  | m   | 80,660    | 4,350 | 350,871   |
| 209 | R | 30 | Vodor. doprava sute po suchu do 1 km                                       | t   | 50,929    | 0,130 | 6,621     |
| 210 | R | 31 | Priplatok za každý ďalší 1 km sute na skládku do Zohora                    | t   | 1 527,867 | 0,240 | 366,688   |
| 211 | R | 32 | Nakladanie sute na dopravný prostriedok                                    | t   | 55,742    | 3,510 | 195,654   |
| 212 | R | 33 | Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živ. hr.                 | t   | 116,935   | 1,740 | 203,467   |

SO 02 - Spevnené plochy a komunikácie - SPOLU

## SO 03 - SADOVÉ A TERÉNNÉ ÚPRAVY

9 074,050

### SO 03.1 - Sadové a terénne úpravy

2 938,650

|     |   |    |                                                                                            |    |         |        |         |
|-----|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|---------|
| 217 | R | 5  | Obrobenie pôdy kultivátorom                                                                | m2 | 755,000 | 0,040  | 30,200  |
| 218 |   | 6  | doplnenie ornice                                                                           | m2 | 755,000 | 0,300  | 226,500 |
| 219 | R | 7  | Rozprestretie a urovanie ornice v rovine alebo vo svahu do 1:5 pri hrúbke vrstvy do 100 mm | m2 | 755,000 | 0,950  | 717,250 |
| 220 | R | 8  | Vod. premiestnenie zeme nad 20 m                                                           | m3 | 203,000 | 1,460  | 296,380 |
| 221 | R | 9  | Úprava pôdy válcovaním                                                                     | m2 | 755,000 | 0,030  | 22,650  |
| 222 | R | 10 | Detto hrabaním 3x                                                                          | m2 | 755,000 | 0,270  | 203,850 |
| 223 | R | 11 | Hĺbenie ryhy pre živé ploty s výmenou zeminy na 50%                                        | m  | 60,000  | 11,100 | 666,000 |
| 224 | R | 12 | Hĺbenie jamiek - vzrastlé stromy s výmenou zeminy na 50%                                   | ks | 9,000   | 3,660  | 32,940  |
| 225 | R | 13 | Výsadba - kry do 200 mm živý plot                                                          | ks | 300,000 | 0,230  | 69,000  |
| 226 | R | 14 | Výsadba - vzrastlé stromy                                                                  | ks | 7,000   | 0,890  | 6,230   |
| 227 | R | 15 | Ukotvenie drevín kolmi, priemer kola do 10 cm dĺžka do 2 m                                 | ks | 21,000  | 5,800  | 121,800 |
| 228 |   | 16 | koly                                                                                       | ks | 21,000  | 4,600  | 96,600  |
| 233 | R | 21 | Chemické odbúrnanie pred výsadbami postrekom na široko                                     | m2 | 755,000 | 0,150  | 113,250 |
| 239 | R | 27 | presun hmôt pre sadovnícke úpravy                                                          | t  | 7,000   | 48,000 | 336,000 |

### Špecifikácia rastlinného materiálu:

6 135,400

|     |  |    |                                                           |    |         |         |           |
|-----|--|----|-----------------------------------------------------------|----|---------|---------|-----------|
| 240 |  | 28 | Acer platanoides „Emerald Queen“ kmeň 2,6m, obvod 18-20cm | ks | 7,000   | 150,000 | 1 050,000 |
| 242 |  | 30 | Ligustrum ovalifolium 50cm                                | ks | 300,000 | 2,200   | 660,000   |
| 245 |  | 33 | dodávka zeminy                                            | t  | 203,000 | 21,800  | 4 425,400 |

SO 03.1 - Sadové a terénne úpravy - SPOLU

### SO 03.2 - Mobiliár a úprava múrika

13 270,400

#### Mobiliár

13 270,400

|     |   |   |                                                           |    |       |         |           |
|-----|---|---|-----------------------------------------------------------|----|-------|---------|-----------|
| 248 |   | 3 | lavica so stolom bez operadiel - dodávka (LINNEA 8002692) | ks | 2,000 | 550,800 | 1 101,600 |
| 249 | R | 4 | lavice so stolom bez operadiel - montáž (LINNEA 8002692)  | ks | 2,000 | 99,000  | 198,000   |
| 250 |   | 5 | lavice so stolom bez operadiel - dodávka (GULLIVIVA)      | ks | 2,000 | 819,000 | 1 638,000 |

stavebná spoločnosť

MATEP spol. s r.o., Príbylinská 2,  
831 04 Bratislava, IČO: 17055369  
IČ DPH: SK7020000801

| Č.  | KCN | Kód položky | Popis                                                   | MJ    | Výkon  | Cena jednotková | Cena celkom |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|-------------|
| 251 | R   | 6           | lavice so stolom bez operadiel - montáž (GULLIVIVA )    | ks    | 2,000  | 126,000         | 252,000     |
| 252 |     | 7           | lavice so stolom s operadlami - dodávka (LJUNG 8002696) | ks    | 4,000  | 675,000         | 2 700,000   |
| 253 | R   | 8           | lavice so stolom s operadlami - montáž (LJUNG 8002696)  | ks    | 4,000  | 117,000         | 468,000     |
| 254 |     | 9           | lavice bez operadiel - dodávka (BRAHELLA 8002807)       | ks    | 12,000 | 216,000         | 2 592,000   |
| 255 | R   | 10          | lavice bez operadiel - montáž (BRAHELLA 8002807)        | ks    | 12,000 | 36,000          | 432,000     |
| 256 |     | 11          | smetné koše - dodávka (OREBRO 8000118)                  | ks    | 7,000  | 270,000         | 1 890,000   |
| 257 | R   | 12          | smetné koše - montáž (OREBRO 8000118)                   | ks    | 7,000  | 45,000          | 315,000     |
| 258 |     | 13          | stojany na bicykle - dodávka (ETTA CYCLE STAND 8003531) | ks    | 3,000  | 99,000          | 297,000     |
| 259 | R   | 14          | stojany na bicykle - montáž (ETTA CYCLE STAND 8003531)  | ks    | 3,000  | 18,000          | 54,000      |
| 260 | R   | 15          | betonáž základov (30x30x50 cm)                          | ks    | 74,000 | 7,200           | 532,800     |
| 261 |     | 16          | doprava                                                 | súbor | 1,000  | 800,000         | 800,000     |

### SO 03.3 - Rozvod vody

95,998

### Práce a dodávky HSV

95,998

### Rúrové vedenie

64,440

|     |   |    |                                                                        |    |       |        |        |
|-----|---|----|------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 298 | R | 26 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25 | ks | 6,000 | 3,790  | 22,740 |
| 299 |   | 27 | Guľový uzáver voda s odvodnením 1"                                     | ks | 3,000 | 5,900  | 17,700 |
| 300 |   | 28 | Guľový uzáver voda páčka 1"                                            | ks | 1,000 | 5,200  | 5,200  |
| 301 |   | 29 | Spätná ventil G 1"                                                     | ks | 1,000 | 11,200 | 11,200 |
| 302 |   | 30 | Filter Y 1"                                                            | ks | 1,000 | 7,600  | 7,600  |

### Presun hmôt HSV

31,558

|     |   |    |                                                                                              |   |        |       |        |
|-----|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 320 | R | 48 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope | t | 13,721 | 2,300 | 31,558 |
|-----|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|

SO 03.3 - Rozvod vody - SPOLU; SO 03 - Sadové a terénne úpravy - SPOLU

### Celkom

114 587,143



*Handwritten signature*

